

Id	Opgavetitel	Opgebenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	
1	Uger	Gårdene	107 dage	ma 26-03-18	ti 21-08-18	
2	13	Opstart byggeplads	5 dage	to 22-03-18	on 28-03-18	
3	13	Prøve lejligheder Kirsebærgården 11 & 12	1 dag	ma 26-03-18	ma 26-03-18	
4		Kirsebærgården	84 dage	ti 03-04-18	fr 27-07-18	
5	14	Montering Have side Blok 12 og 11	4 dage	ti 03-04-18	fr 06-04-18	
6	15	Montering Køkken side Blok 12 og 11	4 dage	ma 09-04-18	to 12-04-18	
7	15/16	Montering Køkken side Blok 13-14-15-16	8 dage	fr 13-04-18	ti 24-04-18	
8	17/18	Montering Have side Blok 13-14-15-16	7 dage	on 25-04-18	to 03-05-18	
9		Blommegården	23 dage	fr 04-05-18	ti 05-06-18	
10	18/19/20	Montering Have side Blok 22-23-24-25	8 dage	fr 04-05-18	ti 15-05-18	
11	20/21	Montering Køkken side Blok 22-23-24-25	7 dage	on 16-05-18	to 24-05-18	
12	21/22	Montering Køkken side Blok 26-21	4 dage	fr 25-05-18	on 30-05-18	
13	22/23	Montering Have side Blok 21-26	4 dage	to 31-05-18	ti 05-06-18	
14		Troldnødegården	38 dage	on 06-06-18	fr 27-07-18	
15	23/24	Montering Have side Blok 52-53-54-55	6 dage	on 06-06-18	on 13-06-18	
16	24/25	Montering Køkken side Blok 52-53-54-55	6 dage	to 14-06-18	to 21-06-18	
17	25/26	Montering Køkken side Blok 56-51	4 dage	fr 22-06-18	on 27-06-18	
18	26/27	Montering Have side Blok 56-51	4 dage	to 28-06-18	ti 03-07-18	
19	27/28	Udbedring af mangler	4 dage	on 04-07-18	ma 09-07-18	
20	28	Afrekning af byggeplads	3 dage	ti 10-07-18	to 12-07-18	
21	29/30	Udbedring af grønne arealer og haver	11 dage	fr 13-07-18	fr 27-07-18	

Projekt: Gårdene tidsplan. 09-0
Dato: on 14-03-18

Opgive	Inaktivt oversigt	Eksterne opgaver
Opdeling	Manuel opgave	Ekstern milepæl
Milepæl	Kun varighed	Deadline
Hovedopgave	Manuel oversigtsopløftning	Fremdrift
Projektoversigt	Manuel oversigt	Manuel status
Inaktiv opgave	kun start	
Inaktiv milepæl	kun slutdato	